

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 56 del 11/12/2025		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA di AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN GROTTAMINARDA (AV) Importo finanziamento € 690.000,00 - CUP: F66J22000120006 CIG: B6ED2729DC

L’anno **duemilaventicinque** il giorno 11 del mese di dicembre,

il Responsabile Unico del Procedimento

RICHIAMATI:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun

progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”*;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due interventi inerenti edifici di culto di questa Diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato *“CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV)* Importo finanziamento € 690.000,00 - CUP: F66J22000120006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 690.000,00 per il progetto denominato CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) - CUP: F66J22000120006;
- Che in data 08/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia relativo all'intervento CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) - CUP: F66J22000120006”;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n. 1 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 2 del 25/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con determina n. 20 del 15/07/2024 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una short-list di operatori economici da invitare per le procedure negoziate

- relative agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Che con determina n. 21 del 06/09/2024 è stato approvato l'elenco di operatori economici che si sono iscritti alla short list da invitare per le procedure negoziate relative agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Che con Decreto del Vescovo del 10/03/2023 è stato affidato l'incarico di RUP all'arch. Massimo Pagliaro C.F. PGLMSM71L09A509W, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

RICHIAMATA la determina n. 4 del 12/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) IMPORTO FINANZIAMENTO € 690.000,00 – CUP F66J22000120006;

DATO ATTO

- che, con Determina efficace n. 13 del 14/12/2023, veniva aggiudicato all'operatore economico RTP così composta: STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHEGROUP SRL (capogruppo mandatario nelle persone degli architetti MOSCHILLO RAFFAELE e MOSCHILLO ALESSANDRO) - Ing. LOFFA MICHELARCANGELO (Mandante) – arch. PAPARELLA BIANCAMARIA (Mandante) l'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato intervento di “SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO - GROTTAMINARDA - (AV) IMPORTO FINANZIAMENTO € 690.000,00 – CUP F66J22000120006” CIG A00FE74COA, al prezzo netto offerto, di euro 84.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge;
- Che veniva acquisito il piano delle indagini e delle prove strutturali, geologiche e geotecniche, redatto dai tecnici incaricati componenti la RTP su menzionata e dal geol. Antonio Carchia;
- che con nota MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|30/07/2024|0018654-P la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino rilasciava il nulla osta all'esecuzione delle indagini di che trattasi;
- Che con Determina n. 27 del 29/10/2024, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo all'Operatore Economico: TECNOLAB s.r.l. – sede laboratorio via Santa Maria del Pianto, 80, Napoli, 80143 (NA), sede legale S. Maria Capua Vetere, 81055 (CE) - P.Iva 02856650615, per l'importo netto offerto di € 9.335,00, oltre IVA come per legge.

RICHIAMATO, altresì:

- I pareri della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 3880-P del 13/02/2025 e della Soprintendenza Speciale PNRR prot. 6738-P del 07/03/2025 che hanno espresso il proprio nulla osta sul progetto Esecutivo;
- la determina n. 36 del 15/05/2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati dell'importo complessivo di euro 690.000,00, di cui euro 476.342,83 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di € 7.881,18 ed euro 116.946,30 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a € 213.657,17 per somme a disposizione;

RICHIAMATA

- la propria determinazione a contrarre n. 37 del 19/05/2025 con la quale si è proceduto a indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – GROTTAMINARDA - (AV) – CUP F66J22000120006";
- La Determina di Aggiudicazione Efficace n. 39 del 16/06/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico MONTECALVO S.R.L. P. IVA 03892140710 – con sede in Panni (FG) alla Via Fontana Vecchia n. 43, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 458.731,91, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO

- Che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 07 luglio 2025, giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 03 novembre 2025;

PRESO ATTO

- Che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 22 settembre 2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 08 ottobre 2025 al n. 663 serie 3c;

VISTE

- la prima richiesta di proroga presentata dall'impresa MONTECALVO S.R.L. a mezzo pec in data 30 ottobre 2025 in cui si chiedeva una proroga di 30 gg per le seguenti motivazioni:
 - *Ritardata consegna e del conseguente collaudo del dispositivo AMD da installare all'ultimo livello del campanile;*
- il parere favorevole alla proroga del direttore dei lavori arch. Raffaele Moschillo trasmesso a mezzo pec in data 30 ottobre 2025 con il quale si concedono alla ditta Montecalvo Srl, dopo aver esaminato il cronoprogramma, giorni 25 di proroga sul termine dei lavori spostando di conseguenza il termine ultimo dei lavori alla data del 28 novembre 2025;
- la determina n. 48 del 31/10/2025 con cui, dopo aver esaminata la richiesta di proroga della ditta MONTECALVO SRL p.iva 03892140710 e dopo aver esaminato il parere favorevole della Direzione dei Lavori e il cronoprogramma, si autorizzava la ditta MONTECALVO SRL p.iva 03892140710 alla proroga contrattuale di giorni 25 sul termine dei lavori spostando il termine ultimo dei lavori alla data del 28 novembre 2025;
- la seconda richiesta di proroga presentata dall'impresa MONTECALVO S.R.L. a mezzo pec in data 25 novembre 2025 in cui si chiede una proroga di 12 gg per le seguenti motivazioni:
 - *Completamento delle predisposizioni e dei collegamenti per il corretto funzionamento del dispositivo AMD e il conseguente collaudo;*
 - *Il protrarsi delle lavorazioni di restauro sui decori della facciata principale dovuti principalmente alle cattive condizioni meteo che hanno aumentato i tempi di asciugatura dei materiali e impedito le lavorazioni durante i giorni di pioggia;*
- il parere favorevole alla proroga del direttore dei lavori arch. Raffaele Moschillo trasmesso a mezzo pec in data 25 novembre 2025 con il quale si concedono alla ditta Montecalvo Srl, dopo aver esaminato il cronoprogramma, giorni 12 di proroga sul termine dei lavori spostando di conseguenza il termine ultimo dei lavori alla data del 10 dicembre 2025;
- la determina n. 53 del 26/11/2025 con cui, dopo aver esaminata la richiesta di proroga della ditta MONTECALVO SRL p.iva 03892140710 e dopo aver esaminato il parere favorevole della Direzione dei Lavori e il cronoprogramma, si autorizzava la ditta MONTECALVO

SRL p.iva 03892140710 alla proroga contrattuale di giorni 12 sul termine dei lavori spostando il termine ultimo dei lavori alla data del 10 dicembre 2025;

- la terza richiesta di proroga presentata dall'impresa MONTECALVO S.R.L. a mezzo pec in data 26 novembre 2025 in cui si chiede una proroga di 60 gg per le seguenti motivazioni:
 - Completamento delle predisposizioni e dei collegamenti per il corretto funzionamento del dispositivo AMD e il conseguente collaudo;
 - Il protrarsi delle lavorazioni di restauro sui decori della facciata principale dovuti principalmente alle cattive condizioni meteo che hanno aumentato i tempi di asciugatura dei materiali e impedito le lavorazioni durante i giorni di pioggia;
 - Le particolari caratteristiche tecniche dei materiali necessari ai consolidamenti interni al campanile hanno comportato tempi di approvvigionamento più lunghi rispetto a quanto preventivato rallentando il cronoprogramma previsto su questa tipologia di lavori.
- la richiesta di proroga presentata dal Direttore dei Lavori arch. Raffaele Moschillo a mezzo pec in data 26 novembre 2025 in cui si chiede una proroga di 60 gg per le seguenti motivazioni:
 - Completamento delle predisposizioni e dei collegamenti per il corretto funzionamento del dispositivo AMD e il conseguente collaudo;
 - Il protrarsi delle lavorazioni di restauro sui decori della facciata principale dovuti principalmente alle cattive condizioni meteo che hanno aumentato i tempi di asciugatura dei materiali e impedito le lavorazioni durante i giorni di pioggia;
 - Le particolari caratteristiche tecniche dei materiali necessari ai consolidamenti interni al campanile hanno comportato tempi di approvvigionamento più lunghi rispetto a quanto preventivato rallentando il cronoprogramma previsto su questa tipologia di lavori.
- I cronoprogrammi allegati alle suddette richieste di proroga;
- La richiesta del R.U.P. arch. Massimo Pagliaro e del Soggetto Attuatore Esterno S.E. Mons. Sergio Melillo Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia inviata a mezzo PEC in data 27 novembre 2025 al Ministero della Cultura Dipartimento per l'Amministrazione Generale – DiAG Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e al Ministero della Cultura Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei Luoghi della Cultura, di proroga sul termine dei lavori dal 31 dicembre 2025 al 15 marzo 2026;
- La comunicazione del Ministero della Cultura Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR prot. 0002276-P del 10/12/2025 con cui si autorizza la richiesta di proroga del R.U.P. arch. Massimo Pagliaro e del Soggetto Attuatore Esterno S.E. Mons. Sergio Melillo Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia inviata a mezzo PEC in data 27 novembre 2025, di giorni complessivi 75 (settantacinque) per la conclusione dei lavori e collaudo delle opere spostando il termine ultimo di cui all'art. 2 dell'Atto d'obbligo al 15 marzo 2026.

VISTE le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F66J22000120006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B6ED2729DC;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la nomina, da parte del Vescovo, di RUP allo scrivente, in data 10 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di concedere** all'impresa MONTECALVO S.R.L. - P.IVA 03892140710, una proroga per l'ultimazione dei lavori di 52 (cinquantadue) gg naturali e consecutivi, pertanto tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 31 gennaio 2026;
2. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F66J22000120006;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B6ED2729DC;
4. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
5. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia.

Ariano Irpino li 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
arch. Massimo Pagliaro

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 11/12/2025 al 25/12/2025 nel sito Web istituzionale di questa Diocesi Sez. Albo Pretorio (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesiarianolacedonia.it.

Ariano Irpino li 11/12/2025

L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO

don Luigi De Paola